FELMÉRÉSI RIPORT

Platán Lakópark

4. felmérés · 2026.10.06. · előző: 3. felmérés · 2026.09.22.

Egység	Tömb	Munkafolyamat
48	A · B	12

Projekt állapota – aktuális felmérés

Teljes projekt · 100% = állapottal rögzített tételek

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik

Munkafolyamat (nevező)	Megoszlás	Kész	Hibás	Hiányos	Hiányzik
Vakolás és glettelés (48)	48 db	100% · 48	–	–	–
Festés (48)	34 db · 9 db	71% · 34	6,3% · 3	19% · 9	4,2% · 2
Hidegburkolat (48)	33 db · 9 db · 6 db	69% · 33	–	19% · 9	13% · 6
Melegburkolat (48)	31 db · 7 db · 10 db	65% · 31	–	15% · 7	21% · 10
Beltéri ajtók (48)	24 db · 11 db · 13 db	50% · 24	–	23% · 11	27% · 13
Szaniterek (48)	27 db · 9 db · 12 db	56% · 27	–	19% · 9	25% · 12
Gépészeti szerelvényezés (48)	36 db · 7 db · 5 db	75% · 36	–	15% · 7	10% · 5
Fűtési radiátorok (48)	41 db · 5 db	85% · 41	–	10% · 5	4,2% · 2
Villamos szerelvényezés (48)	38 db · 6 db · 4 db	79% · 38	–	13% · 6	8,3% · 4
Konyhabútor (48)	15 db · 8 db · 25 db	31% · 15	–	17% · 8	52% · 25
Erkélyburkolat (48)	30 db · 7 db · 9 db	63% · 30	4,2% · 2	15% · 7	19% · 9
Végső takarítás (48)	43 db	6,3% · 3	–	4,2% · 2	90% · 43

Projekt állapota – "A épület" tömb

"A épület" tömb · 100% = állapottal rögzített tételek

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik

Munkafolyamat (nevező)	Megoszlás	Kész	Hibás	Hiányos	Hiányzik
Vakolás és glettelés (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Festés (24)	22 db · 2 db	92% · 22	8,3% · 2	–	–
Hidegburkolat (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Melegburkolat (24)	22 db · 2 db	92% · 22	–	8,3% · 2	–
Beltéri ajtók (24)	19 db · 5 db	79% · 19	–	21% · 5	–
Szaniterek (24)	20 db · 4 db	83% · 20	–	17% · 4	–
Gépészeti szerelvényezés (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Fűtési radiátorok (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Villamos szerelvényezés (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Konyhabútor (24)	13 db · 5 db · 6 db	54% · 13	–	21% · 5	25% · 6
Erkélyburkolat (24)	22 db	92% · 22	4,2% · 1	4,2% · 1	–
Végső takarítás (24)	3 db · 2 db · 19 db	13% · 3	–	8,3% · 2	79% · 19

Projekt állapota – "B épület" tömb

"B épület" tömb · 100% = állapottal rögzített tételek

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik

Munkafolyamat (nevező)	Megoszlás	Kész	Hibás	Hiányos	Hiányzik
Vakolás és glettelés (24)	24 db	100% · 24	–	–	–
Festés (24)	12 db · 9 db · 2 db	50% · 12	4,2% · 1	38% · 9	8,3% · 2
Hidegburkolat (24)	9 db · 9 db · 6 db	38% · 9	–	38% · 9	25% · 6
Melegburkolat (24)	9 db · 5 db · 10 db	38% · 9	–	21% · 5	42% · 10
Beltéri ajtók (24)	5 db · 6 db · 13 db	21% · 5	–	25% · 6	54% · 13
Szaniterek (24)	7 db · 5 db · 12 db	29% · 7	–	21% · 5	50% · 12
Gépészeti szerelvényezés (24)	12 db · 7 db · 5 db	50% · 12	–	29% · 7	21% · 5
Fűtési radiátorok (24)	17 db · 5 db · 2 db	71% · 17	–	21% · 5	8,3% · 2
Villamos szerelvényezés (24)	14 db · 6 db · 4 db	58% · 14	–	25% · 6	17% · 4
Konyhabútor (24)	2 db · 3 db · 19 db	8,3% · 2	–	13% · 3	79% · 19
Erkélyburkolat (24)	8 db · 6 db · 9 db	33% · 8	4,2% · 1	25% · 6	38% · 9
Végső takarítás (24)	24 db	–	–	–	100% · 24

Változás az előző felméréshez képest · összesítés

Munkafolyamatonként az előző és az aktuális felmérés státuszmegoszlása egymás mellett. Mindkét oldal 100%-a az adott felmérésben állapottal rögzített tételekre vonatkozik. A jobb oldali oszlop a Kész tételek számának változása.

Munkafolyamat	Előző · 3. felmérés · 2026.09.22.	Aktuális · 4. felmérés · 2026.10.06.	Kész △
Vakolás és glettelés	48	48	=
Festés	31 · 9 · 8	34 · 3 · 9	↑ +3
Hidegburkolat	30 · 10 · 8	33 · 9 · 6	↑ +3
Melegburkolat	28 · 7 · 13	31 · 7 · 10	↑ +3
Beltéri ajtók	21 · 9 · 18	24 · 11 · 13	↑ +3
Szaniterek	23 · 10 · 15	27 · 9 · 12	↑ +4
Gépészeti szerelvényezés	32 · 8 · 8	36 · 7 · 5	↑ +4
Fűtési radiátorok	36 · 7 · 5	41 · 5	↑ +5
Villamos szerelvényezés	34 · 7 · 7	38 · 6 · 4	↑ +4
Konyhabútor	15 · 8 · 25	15 · 8 · 25	=
Erkélyburkolat	26 · 8 · 14	30 · 7 · 9	↑ +4
Végső takarítás	47	3 · 43	↑ +2

Hiányzó adat: „nincs adat”, nem 0%.

Változás az előző felméréshez képest · A épület

Munkafolyamatonként az előző és az aktuális felmérés státuszmegoszlása egymás mellett. Mindkét oldal 100%-a az adott felmérésben állapottal rögzített tételekre vonatkozik. A jobb oldali oszlop a Kész tételek számának változása.

Munkafolyamat	Előző · 3. felmérés · 2026.09.22.	Aktuális · 4. felmérés · 2026.10.06.	Kész △
Vakolás és glettelés	24	24	=
Festés	24	22 · 2	↓ -2
Hidegburkolat	23 · 1	24	↑ +1
Melegburkolat	22 · 1 · 1	22 · 2	=
Beltéri ajtók	18 · 4 · 2	19 · 5	↑ +1
Szaniterek	19 · 3 · 2	20 · 4	↑ +1
Gépészeti szerelvényezés	22 · 2	24	↑ +2
Fűtési radiátorok	24	24	=
Villamos szerelvényezés	23 · 1	24	↑ +1
Konyhabútor	13 · 5 · 6	13 · 5 · 6	=
Erkélyburkolat	20 · 3 · 1	22 · 1 · 1	↑ +2
Végső takarítás	1 · 23	3 · 2 · 19	↑ +2

Hiányzó adat: „nincs adat”, nem 0%.

Változás az előző felméréshez képest · B épület

Munkafolyamatonként az előző és az aktuális felmérés státuszmegoszlása egymás mellett. Mindkét oldal 100%-a az adott felmérésben állapottal rögzített tételekre vonatkozik. A jobb oldali oszlop a Kész tételek számának változása.

Munkafolyamat	Előző · 3. felmérés · 2026.09.22.	Aktuális · 4. felmérés · 2026.10.06.	Kész △
Vakolás és glettelés	24	24	=
Festés	7 · 9 · 8	12 · 9 · 2	↑ +5
Hidegburkolat	7 · 9 · 8	9 · 9 · 6	↑ +2
Melegburkolat	6 · 6 · 12	9 · 5 · 10	↑ +3
Beltéri ajtók	3 · 5 · 16	5 · 6 · 13	↑ +2
Szaniterek	4 · 7 · 13	7 · 5 · 12	↑ +3
Gépészeti szerelvényezés	10 · 6 · 8	12 · 7 · 5	↑ +2
Fűtési radiátorok	12 · 7 · 5	17 · 5 · 2	↑ +5
Villamos szerelvényezés	11 · 6 · 7	14 · 6 · 4	↑ +3
Konyhabútor	2 · 3 · 19	2 · 3 · 19	=
Erkélyburkolat	6 · 5 · 13	8 · 6 · 9	↑ +2
Végső takarítás	24	24	=

Hiányzó adat: „nincs adat”, nem 0%.

Tömbök és szintek aktuális állapota

Tömbönként és szintenként · 100% = állapottal rögzített tételek

A A épület

		Kész	Hibás	Hiányos	Hiányzik
A épület – összesen (288)	241 db	84% · 241	1% · 3	6,6% · 19	8,7% · 25
Földszint (72)	68 db	94% · 68	1,4% · 1	2,8% · 2	1,4% · 1
1. emelet (72)	63 db · 6 db	88% · 63	1,4% · 1	2,8% · 2	8,3% · 6
2. emelet (72)	60 db · 6 db	83% · 60	1,4% · 1	6,9% · 5	8,3% · 6
3. emelet (72)	50 db · 10 db · 12 db	69% · 50	–	14% · 10	17% · 12

B B épület


		Kész	Hibás	Hiányos	Hiányzik
B épület – összesen (288)	119 db · 61 db · 106 db	41% · 119	0,7% · 2	21% · 61	37% · 106
Földszint (72)	59 db · 7 db	82% · 59	1,4% · 1	6,9% · 5	9,7% · 7
1. emelet (72)	37 db · 21 db · 13 db	51% · 37	1,4% · 1	29% · 21	18% · 13
2. emelet (72)	17 db · 21 db · 34 db	24% · 17	–	29% · 21	47% · 34
3. emelet (72)	6 db · 14 db · 52 db	8,3% · 6	–	19% · 14	72% · 52

Munkafolyamatok alakulása – összes felmérés


Bal oldalon a felmérésenkénti 100%-os megoszlás, jobb oldalon a termelés: az előző felméréshez képest ténylegesen előrelépett tételek aránya (létra-ugrás vagy hibajavítás), a felmért tételekhez viszonyítva. A visszaesés nem negatív termelés, egyszerűen nem termelés – a mutató sosem negatív. Az első felmérés a kiinduló állapot bázispont.

Vakolás és glettelés

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása



2. felmérés: 17% · 8 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 8,3% · 4 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 0% · 0 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Festés

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása



2. felmérés: 42% · 20 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 31% · 15 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 23% · 11 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Hidegburkolat

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 42% · 20 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 25% · 12 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 10% · 5 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Melegburkolat

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 40% · 19 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 38% · 18 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 13% · 6 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Beltéri ajtók

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 35% · 17 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 42% · 20 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 17% · 8 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Szaniterek

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 40% · 19 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 38% · 18 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 15% · 7 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Gépészeti szerelvényezés

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 42% · 20 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 29% · 14 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 15% · 7 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Fűtési radiátorok

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 40% · 19 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 25% · 12 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 17% · 8 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Villamos szerelvényezés

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 40% · 19 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 27% · 13 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 15% · 7 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Konyhabútor

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 25% · 12 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 38% · 18 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 0% · 0 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Erkélyburkolat

4 felmérés · nevező: 48




Termelés alakulása




2. felmérés: 33% · 16 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 31% · 15 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 23% · 11 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

Végső takarítás

4 felmérés · nevező: 48



Termelés alakulása



2. felmérés: 0% · 0 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 3. felmérés: 2,1% · 1 minőségi ugrás / 48 felmért tétel · 4. felmérés: 8,3% · 4 minőségi ugrás / 48 felmért tétel

A épület · Földszint · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	A-001	A-002	A-003	A-004	A-005	A-006
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hidegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beltéri ajtók	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szaniterek	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konyhabútor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erkélyburkolat	▲ ↓ •	✓	✓	✓	✓	✓
Végső takarítás	✓	◑ ↑	✓ ↑	◑ ↑	✓ ↑	○

Változások és megjegyzések · A épület · Földszint

A-001	Erkélyburkolat	✓ → ▲ Visszaesés	4. felm.: Repedt erkélyburkolat-lap, a repedés átfut a fugán.
A-002	Végső takarítás	○ → ◑ Előrehaladás	
A-003	Végső takarítás	○ → ✓ Előrehaladás	
A-004	Végső takarítás	○ → ◑ Előrehaladás	
A-005	Végső takarítás	○ → ✓ Előrehaladás	

A épület · 1. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	A-101	A-102	A-103	A-104	A-105	A-106
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓	✓	✓	▲ ↓ •	✓
Hidegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beltéri ajtók	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szaniterek	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konyhabútor	✓	✓	✓	✓	◑	◑
Erkélyburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · A épület · 1. emelet

A-105	Festés	✓ → ▲ Visszaesés	4. felm.: Repedés a nappali falán, a festés megsérült.

A épület · 2. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	A-201	A-202	A-203	A-204	A-205	A-206
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓	✓	▲ ↓ •	✓	✓
Hidegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beltéri ajtók	✓	✓	✓	✓	◑	◑
Szaniterek	✓	✓	✓ ↑	✓	✓	✓
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konyhabútor	✓	◑	◑	✓	✓	◑
Erkélyburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · A épület · 2. emelet

A-203	Szaniterek	◑ → ✓ Előrehaladás	
A-204	Festés	✓ → ▲ Visszaesés	4. felm.: Lepattogzott festék és hajszálrepedés a hálószoba falán.

A épület · 3. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	A-301	A-302	A-303	A-304	A-305	A-306
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hidegburkolat	✓	✓↑	✓	✓	✓	✓
Melegburkolat	✓	✓	✓	✓	◑↑	◑
Beltéri ajtók	✓	✓	◑↑	✓↑	◑↑	◑
Szaniterek	✓	◑	◑	✓	◑↑	◑↑
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓↑	✓↑
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓↑	✓
Konyhabútor	○	○	○	○	○	○
Erkélyburkolat	✓↑	✓	✓	◑↑	✓↑	✓↑
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · A épület · 3. emelet

A-301	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás
A-302	Hidegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás
A-303	Beltéri ajtók	○ → ◑ Előrehaladás
A-304	Beltéri ajtók	◑ → ✓ Előrehaladás
A-304	Erkélyburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
A-305	Melegburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
A-305	Beltéri ajtók	○ → ◑ Előrehaladás
A-305	Szaniterek	○ → ◑ Előrehaladás
A-305	Gépészeti szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás
A-305	Villamos szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás
A-305	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás
A-306	Szaniterek	○ → ◑ Előrehaladás
A-306	Gépészeti szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás
A-306	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás

B épület · Földszint · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott · megjegyzés

Munkafolyamat	B-001	B-002	B-003	B-004	B-005	B-006
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓	✓	✓ ↑	✓	✓
Hidegburkolat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melegburkolat	✓ ↑	✓	✓	✓	✓	✓
Beltéri ajtók	✓	✓	✓	◑	✓ ↑	✓ ↑
Szaniterek	✓ ↑	✓	◑	✓	✓	✓ ↑
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ↑
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konyhabútor	◑	✓	✓	○	◑	◑
Erkélyburkolat	✓	▲ ↓ ·	✓	✓	✓ ↑	✓
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · B épület · Földszint

B-001	Melegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-001	Szaniterek	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-002	Erkélyburkolat	✓ → ▲ Visszaesés	4. felm.: Repedt erkélyburkolat-lap, a sarka letört.
B-004	Festés	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-005	Beltéri ajtók	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-005	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-006	Beltéri ajtók	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-006	Szaniterek	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-006	Gépészeti szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás	

B épület · 1. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	B-101	B-102	B-103	B-104	B-105	B-106
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓	✓ ↑	✓	▲ ↓ •	◑	✓ ↑
Hidegburkolat	✓	◑	◑	◑	✓ ↑	◑
Melegburkolat	◑	✓	✓ ↑	✓ ↑	◑	◑
Beltéri ajtók	◑	◑ ↑	◑ ↑	◑ ↑	◑	○
Szaniterek	✓	✓ ↑	◑	◑	◑	◑ ↑
Gépészeti szerelvényezés	✓	✓	✓	✓	✓	◑
Fűtési radiátorok	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Villamos szerelvényezés	✓	✓	✓ ↑	✓	✓	✓ ↑
Konyhabútor	○	○	○	○	○	○
Erkélyburkolat	✓	✓ ↑	◑ ↑	✓ ↑	◑	◑ ↑
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · B épület · 1. emelet

B-102	Festés	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-102	Beltéri ajtók	○ → ◑ Előrehaladás	
B-102	Szaniterek	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-102	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-103	Melegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-103	Beltéri ajtók	○ → ◑ Előrehaladás	
B-103	Villamos szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-103	Erkélyburkolat	○ → ◑ Előrehaladás	
B-104	Festés	◑ → ▲ Minőségi probléma	4. felm.: Repedés a konyha falán, a vakolat is megrepedt.
B-104	Melegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-104	Beltéri ajtók	○ → ◑ Előrehaladás	
B-104	Erkélyburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-105	Hidegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-106	Festés	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-106	Szaniterek	○ → ◑ Előrehaladás	
B-106	Villamos szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás	
B-106	Erkélyburkolat	○ → ◑ Előrehaladás	

B épület · 2. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	B-201	B-202	B-203	B-204	B-205	B-206
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	✓↑	✓↑	◑	◑↑	◑	◑↑
Hidegburkolat	○	◑	✓↑	◑	○	◑↑
Melegburkolat	◑↑	○	○	○	◑↑	○
Beltéri ajtók	○	○	○	○	○	○
Szaniterek	○	○	○	○	○	○
Gépészeti szerelvényezés	◑↑	◑	✓↑	◑	◑	◑↑
Fűtési radiátorok	✓↑	✓↑	✓↑	✓↑	✓↑	◑
Villamos szerelvényezés	✓	✓↑	◑	○	◑	◑↑
Konyhabútor	○	○	○	○	○	○
Erkélyburkolat	◑	○	◑↑	○	◑↑	○
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · B épület · 2. emelet

B-201	Festés	◑ → ✓ Előrehaladás
B-201	Melegburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-201	Gépészeti szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás
B-201	Fűtési radiátorok	◑ → ✓ Előrehaladás
B-202	Festés	◑ → ✓ Előrehaladás
B-202	Fűtési radiátorok	◑ → ✓ Előrehaladás
B-202	Villamos szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás
B-203	Hidegburkolat	◑ → ✓ Előrehaladás
B-203	Gépészeti szerelvényezés	◑ → ✓ Előrehaladás
B-203	Fűtési radiátorok	◑ → ✓ Előrehaladás
B-203	Erkélyburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-204	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-204	Fűtési radiátorok	◑ → ✓ Előrehaladás
B-205	Melegburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-205	Fűtési radiátorok	◑ → ✓ Előrehaladás
B-205	Erkélyburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-206	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-206	Hidegburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-206	Gépészeti szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás
B-206	Villamos szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás

B épület · 3. emelet · 6 egység · mind lezárt

✓ Kész ▲ Hibás ◑ Hiányos ○ Hiányzik ↑↓ változott • megjegyzés

Munkafolyamat	B-301	B-302	B-303	B-304	B-305	B-306
Vakolás és glettelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Festés	◑↑	◑↑	◑↑	○	◑↑	○
Hidegburkolat	◑	◑↑	○	○	○	○
Melegburkolat	○	○	○	○	○	○
Beltéri ajtók	○	○	○	○	○	○
Szaniterek	○	○	○	○	○	○
Gépészeti szerelvényezés	○	◑↑	○	○	○	○
Fűtési radiátorok	○	◑	◑↑	◑↑	○	◑↑
Villamos szerelvényezés	◑	◑↑	◑↑	○	○	○
Konyhabútor	○	○	○	○	○	○
Erkélyburkolat	○	○	○	○	○	○
Végső takarítás	○	○	○	○	○	○

Változások és megjegyzések · B épület · 3. emelet

B-301	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-302	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-302	Hidegburkolat	○ → ◑ Előrehaladás
B-302	Gépészeti szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás
B-302	Villamos szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás
B-303	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-303	Fűtési radiátorok	○ → ◑ Előrehaladás
B-303	Villamos szerelvényezés	○ → ◑ Előrehaladás
B-304	Fűtési radiátorok	○ → ◑ Előrehaladás
B-305	Festés	○ → ◑ Előrehaladás
B-306	Fűtési radiátorok	○ → ◑ Előrehaladás